


附件:




## 2018 年度中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（三批次）验收公示表

序号	养殖场专业污机称	养殖场地址	项目负责人电话	建设内容验收情况	拟奖补资金(万元)
1	杨柳养殖场	广东省遂溪县遂城镇马安村	18219303092	<p>新建贮液池一个，认定五条边长依图顺时针为 6.3m、1.83m、9.77m、6.3m、11.5m，池深 3.3m，池内体积 206.16m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.53m、2.46m、2.53m、2.46m（与出水池共边），池深 3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.23m、1.7m、1.23m、1.7m（与集水池共边），池深 3m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 5.22m、5.78m、5.22m、5.78m，墙高 1.2m，棚柱高 1.35m。新建贮液池铁网围栏长 46.2m 高 1.5m；认定完成铁网围栏长 46.2m 高 1.5m。购置安装斜筛式固液分离机一台套、1.5KW 抽粪水泵一台、2.2KW 切割抽污泵一台、3KW 搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池、出水池铁网围栏各一个、铝板安全警示标牌 2 块，认定已按计划完成。</p>	9.75




2	杨明养殖场	广东省遂溪县遂城镇马安村	13356549744	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：3.2m、7.046m、4.8m、7.046m，池深3.5m，池内体积约80.42m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m，池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.15m、2.18m、5.15m、2.18m，墙高1.2m，棚柱高一侧1.7m，另一侧1.5m。竣工图标注铁网围栏长34m高1.5m，认定完成铁网围栏长34m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜斗式筛网固液分离机国标4.12KW一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池一个、铝板安全警示标牌2块；认定已按计划完成。</p>	8.36
3	杨贤养殖场	广东省遂溪县遂城镇马安村	13543594114	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：5.7m、11.6m、10.9m、7.8m，池深3.1m，池内体积约207.58m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m，池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为3.2m、10m、3.2m、10m，墙高1.2m，棚柱高1.43m。竣工图标注铁网围栏长42m高1.5m；认定完成铁网围栏长42m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜斗式筛网固液分离机国标4.12KW一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池围栏一个、铝板安全警示标牌2块；认定已按计划完成。</p>	9.97



4	麦朱寿 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	15017356232	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：9.4m、4.3m、11.4m、7.6m，池深4.4m，池内体积211.76m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.58m、2.16m、2.58m、2.16m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.3m、1.75m、1.3m、1.75m（与集水池共边），池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.86m、5.8m、5.86m、5.8m，墙高1.2m，棚柱高1.38m。新建贮液池铁网围栏长41.1m高1.5m；认定完成铁网围栏长41.1m高1.5m。购置安装斜筛式固液分离机一台套、1.5KW抽粪水泵一台、2.2KW切割抽污泵一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池、出水池铁网围栏各一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p>	9.66
5	麦全养 殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13560540748	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：10m、9.6m、9.6m、9m，池深3.8m，池内体积约264.82m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.5m、2.48m、2.5m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.32m、1.68m、1.32m、1.68m（与集水池共边），池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.88m、5.88m、5.88m、5.88m，墙高1.2m，棚柱高1.45m。竣工图标注铁网围栏长43.5m高1.5m；认定完成铁网围栏长43.5m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜筛式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个、铝板安全警示牌2块；认定已按计划完成。</p>	10.14




6	陈东养 殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13824816839  新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.7m、8.1m、12.4m、8.9m，池深3m，池内体积260.78m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.52m、2.45m、2.52m、2.45m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.72m、1.26m、1.72m（与集水池共边）、1.26m，池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为8.88m、3.98m、8.88m、3.98m，墙高1.2m，栅柱一侧高1.8m，一侧高1.9m。竣工图标注铁网围栏长47.5m高1.5m；认定完成铁网围栏长47.5m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜料式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个、铝板安全警示标牌2块；认定已按计划完成。	10.49
7	杨之凡 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13124953350  新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：8.337m、8.626m、8.744m、9.66m，池深3.05m，池内体积188.28m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.7m、1.3m、1.7m（与集水池共边）、1.3m，池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.24m、5.8m、5.24m、5.8m，墙高1.2m，栅柱高1.4m。竣工图标注铁网围栏长43m高1.5m；认定完成铁网围栏长43m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜料式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个、铝板安全警示标牌2块；认定已按计划完成。	9.45



8	麦康连 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13531127723	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：4.9m、14.8m、5.9m、15.3m，池深3.7m，池内体积约229.02m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.46m、2.4m、2.46m、2.4m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.2m、1.61m、1.2m、1.61m（与集水池共边），池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.03m、6.72m、5.03m、6.72m，墙高1.2m，棚柱高1.45m。竣工图标注铁网围栏长45.7m高1.5m；认定完成铁网围栏长45.7m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜料式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、铺设不锈钢集水池、出水池围栏各一个、铝板安全警示标牌2块；认定已按计划完成。</p>	9.90
9	杨之友 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	15816133699	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：9.7m、12.84m、2.16m、6.91m、9.25m，池深3.7m，池内体积约297.43m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.47m、2.55m、2.47m、2.55m，池深3.15m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.78m、1.34m、1.78m、1.34m，池深2.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.22m、7.55m、4.22m、7.55m，墙高1.2m，棚柱高一侧1.5m，另一侧1.9m。新建贮液池铁网围栏长47.2m高1.5m；认定完成铁网围栏长47.2m高1.5m。购置安装斜筛式固液分离机一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、不锈钢电箱一个、集水池铁网围栏一个、出水池盖板四块、铝板安全警示标牌2块；认定已按计划完成。</p>	9.92





10	麦晓明 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	17827493694	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：10.3m、8m、10.9m、7.8m，池深3.05m，池内体积204.39m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.39m、2.32m、2.39m、2.32m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.36m、1.52m、1.36m、1.52m（与集水池共边），池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为2.9m、12.15m、2.9m、12.15m，墙高1.2m，棚柱一侧高1.8m，另一侧高1.9m。新建贮液池铁网围栏长42.6m高1.5m；认定完成铁网围栏长42.6m高1.5m。购置安装斜筛式固液分离机一台套、1.5KW抽粪水泵一台、2.2KW切割抽污泵一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池、出水池铁网围栏各一个、铝板安全警示标牌2块，认定已按计划完成。</p>	10.72
11	麦伍养 殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13531016029	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：6.7m、13m、6.5m、13m，池深4.1m，池内体积约276.46m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.55m、2.44m、2.55m、2.44m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.77m、1.36m、1.77m（与集水池共边）、1.36m，池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.85m、5.85m、5.85m、5.85m，墙高1.2m，棚柱高1.48m。竣工图标注铁网围栏长41.91m高1.5m；认定完成铁网围栏长41.91m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜筛式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池一个、铝板安全警示标牌2块；认定已按计划完成。</p>	9.73




12	卢红养殖场	广东省遂溪县遂城镇马安村	13724760962	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：6.9m、11.2m、5.9m、12m，池深3.4m，池内体积194.65m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.41m、2.18m、2.41m、2.18m，池深3.27m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.32m、1.66m、1.32m、1.66m（与集水池共边），池深3.27m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.86m、5.83m、5.86m、5.83m，墙高1.2m，棚柱高1.4m。新建贮液池铁网围栏长36.2m高1.5m；认定完成铁网围栏长36.2m高1.5m。购置安装斜筛式固液分离机一套、1.5KW抽粪水泵一台、2.2KW切割抽污泵一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池、出水池铁网围栏各一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p>	10.01
13	杨道纲养殖场	广东省遂溪县遂城镇马安村	17322917115	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：3.7m、17.3m、3.7m、17.3m，池深3.55m，池内体积约190.63m<sup>3</sup>。新建贮液池铁网围栏长44.3m高1.5m；认定完成铁网围栏长44.3m高1.5m。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.54m、2.5m、2.54m，池深3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.7m、1.1m、1.7m（与集水池共边）、1.1m，池深3.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：7.49m、4.12m、7.49m、4.12m，墙高1.2m，棚柱高一侧1.8m，另一侧1.9m。购置安装斜筛式固液分离机一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池、出水池铁网围栏各一个、铝板安全警示牌2块；认定已按计划完成。</p>	10.30



14	杨之冲 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	15812315912	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：8.4m、7.139m、8.4m、7.139m，池深3.3m，池内体积约173.35m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.45m、2.3m、2.45m、2.3m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.3m、1.6m、1.3m、1.6m（与集水池共边），池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为3.15m、10.1m、3.15m、10.1m，墙高1.2m，棚柱高一侧1.8m，另一侧1.9m。竣工图标注铁网围栏长41.4m高1.5m；认定完成铁网围栏长41.4m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜料式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池、出水池围栏各一个、铝板安全警示牌2块；认定已按计划完成。</p>	9.32
15	麦庆养 殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	15816077789	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：10.3m、3.2m、10.3m、3.2m，池深4.6m，池内体积约151.62m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m（与贮液池共边）、2.5m，池深3.25m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.23m、1.7m、1.23m（与贮液池共边）、1.7m（与集水池共边），池深3.25m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为3.37m、10.36m、3.37m、10.36m，墙高1.2m，棚柱一侧高1.83m，另一侧高1.7m。新建贮液池、集水池、出水池铁网围栏长33.9m高1.5m；认定完成铁网围栏长33.9m高1.5m。购置安装斜筛式固液分离机一套、1.5KW抽粪水泵一台、2.2KW切割抽污泵一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p>	11.13





16	杨水生 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13692334130	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13.186m、9.883m、8.267m、16.914m，池深3.5m，池内体积约386.97m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深3.0m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.3m、1.7m、1.3m、1.7m（与集水池共边），池深2.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为2.9m、9.24m、2.9m、9.24m，墙高1.2m，棚柱一侧高1.7m，一侧高1.6m。竣工图标注铁网围栏长45.4m高1.5m；认定完成铁网围栏长45.4m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜料式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个、混凝土护坡长15.7m宽2m、铝板安全警示牌2块；认定已按计划完成。</p>	10.68
17	麦华胜 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13078292130	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.875m、6.146m、15.629m、6.256m，池深3.31m，池内体积约210.92m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.75m、1.2m、1.75m（与集水池共边）、1.2m，池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.85m、5.85m、5.85m、5.85m，墙高1.2m，棚柱高1.45m。竣工图标注铁网围栏长47.1m高1.5m；认定完成铁网围栏长47.1m高1.5m。购置安装304不锈钢1200型斜料式筛网固液分离机国标4.12KW一台、1.5KW抽粪水泵一台、水泵切割污水泵2.2KW一台、3KW搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个、铝板安全警示牌2块；认定已按计划完成。</p>	9.46



18	杨升养 殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村	13229561695	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为 8.5m、9.0m、8.5m、8.8m，池深 3.15m，池内体积约 190.05m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深 3.1m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.1m、1.75m、1.1m、1.75m（与集水池共边），池深 3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 5.84m、5.85m、5.84m、5.85m，墙高 1.2m，棚柱高 1.3m。竣工图标注贮液池铁网围栏长 42.8m 高 1.5m；认定完成铁网围栏长 42.8m 高 1.5m。购置安装 304 不锈钢 1200 型斜斗式筛网固液分离机国标 4.12KW 一台、1.5KW 抽粪水泵一台、水泵切割污水泵 2.2KW 一台、3KW 搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个不锈钢集水池、出水池围栏各一个、铝板安全警示标牌 2 块；认定已按计划完成。</p>	9.79
----	-----------	--------------------------	-------------	---	------