



附件：

2018 年度中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（四批次）验收公示表



序号	养殖场/ 专业粪 污处理 机构名 称	养殖场 地址	项目负责 人电 话	建设内容验收情况	拟奖补资 金(万元)
1	梁树明 猪场	遂城镇 信岭村 梁会 村委 村	13434673793	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为 12.9m、11.8m、12.9m、11.8m，池深 3.5m，池内体积约 287.23m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.44m、2.34m、2.44m、2.34m，池深 3.0m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 5.5m、6.6m、5.5m、6.6m，墙高 1.17m，墙厚 0.18m，棚柱高 1.44m。新建出水池一个，认定四条边长依图顺时针为 1.68m、1.22m、1.68m、1.22m，池深 1.8m。竣工图氧化池认定 1.5m 高通透铁丝网栏杆总长度为 54.4m、集水池不锈钢围栏 1.2m 高长 8.68m、出水池 4 块 1300*230*50mm 预制钢筋混凝土盖板。购置 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、Y-100-4/BLD2-29-3 搅拌机一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸排污泵一台、400*200*500mm 不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。</p>	9.58


2	 杨林猪 场	遂城镇 马安村 委会周 济村	13356543414	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为14.5m、8.1m、14.5m、8.1m，池深3.0m，池内体积约205.71m³。新建污水集水池一个，认定四条边长都是2.54m，池深3.0m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为4.8m、5.7m、4.8m、5.7m，增高1.16m，墙厚0.24m，棚柱高1.44m。新建出水池一个，认定四条边长依图顺时针为1.6m、1.5m、1.6m、1.5m，池深2.04m。竣工图氧化池认定1.2m高通透铁丝网栏杆总长度为46.5m、集水池不锈钢围栏1.2m高长9m、4块1300*230*50mm预制钢筋混凝土盖板。购置ZJ-1200型斜筛式固液分离机一台、Y-100-4/BLD2-29-3搅拌机一台、50WQ-20-15-1.5KW三相污水污物潜水泵一台、80WQAS35-10-2.2KW新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW直联式自吸排污泵一台、400*200*500mm不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。</p>	9.09
3	杨观常 养殖 场	广东省 遂溪县 遂城镇 马安村 委会周 济村	15975952796	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为10.3m、5.4m、10.3m、5.4m，池深3.1m，池内体积约120.9m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.36m、2.34m、2.36m、2.34m，池深2.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.3m、4.4m、5.3m、4.4m，墙高1.2m，墙厚0.24m，棚柱高1.44m。新建出水池一个，认定四条边长都是为1.4m，池深2.0m。竣工图氧化池认定1.2m高通透铁丝网栏杆总长度为32.05m、集水池不锈钢围栏1.2m高长8.52m、出水池4块1300*230*50mm预制钢筋混凝土盖板。购置ZJ-1200型斜筛式固液分离机一台、Y-100-4/BLD2-29-3搅拌机一台、50WQ-20-15-1.5KW三相污水污物潜水泵一台、80WQAS35-10-2.2KW新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW直联式自吸排污泵一台、400*200*500mm不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。</p>	7.98



4	李文生 养殖场	广东省遂城县 遂城镇豆村 下村委会	13414899953	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为 11m、6.3m、11m、6.3m，池深 3.5m，池内体积约 161.55m³。新建污水集水池一个，认定四条边长都是 2.36m，池深 3.0m。新建粪污收集平台一间，认定完成两条边墙长依图顺时针为 5.5m、3.55m（其余边利用原有围墙），墙高 1.1m，墙厚 0.18m，棚柱高 1.6m。新建出水池一个，认定四条边长依图顺时针为 1.0m、1.64m、1.0m、1.64m（与集水池共边），池深 1.9m。竣工图氧化池认定 1.2m 高通透铁丝网栏杆总长度为 39m、集水池不锈钢围栏 1.1m 高长 8.56m、4 块 1300*230*50mm 预制钢筋混凝土盖板。购置 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、Y-100-4/BLD2-29-3 搅拌机一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸排污泵一台、400*200*500mm 不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。</p>	9.2
---	------------	-------------------------	-------------	---	-----



5	周华希 猪场	遂城镇 信岭村 委会什 坑村	13058354448	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为9.4m、7.8m、9.4m、7.8m，池深3.0m，池内体积约132.63m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：8.2m、4.5m、8.2m、4.5m，池深1.7m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为4.5m、5.5m、4.5m、5.5m，墙高1.2m，墙厚0.18m，棚柱高1.44m。新建出水池一个，认定四条边长依图顺时针为1.65m、1.48m、1.65m、1.48，池深2.0m。竣工图氧化池认定1.5m高通透铁丝网栏杆总长度为39.4m、集水池不锈钢围栏1.1m高长17.28m、出水池4块1300*230*50mm预制钢筋混凝土盖板。购置ZJ-1200型斜筛式固液分离机一台、Y-100-4/BLD2-29-3搅拌机一台、50WQ-20-15-1.5KW三相污水污物潜水泵一台、80WQAS35-10-2.2KW新型双刀切割排污水泵一台、50ZW10-20-2.2KW直联式自吸排污水泵一台、400*200*500mm不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。</p>	9.1
6	欧礼养 殖场	遂城镇 榄罗管 区蟾蛛 村	13437891808	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为14.9m、7.4m、14.9m、7.4m，池深3.0m，池内体积约195.49m³。新建污水集水池一个，认定四条边长都是2.44m，池深3.0m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为5.8m、4.9m、5.8m、4.9m，墙高1.15m，墙厚0.18m，棚柱高1.49m。新建出水池一个，认定四条边长依图顺时针为1.26m、1.42m、1.26m、1.42m（与集水池共边），池深1.9m。竣工图氧化池认定1.5m高通透铁丝网栏杆总长度为47m、集水池不锈钢围栏1.2m高长8.88m、4块1300*230*50mm预制钢筋混凝土盖板。购置ZJ-1200型斜筛式固液分离机一台、Y-100-4/BLD2-29-3搅拌机一台、50WQ-20-15-1.5KW三相污水污物潜水泵一台、80WQAS35-10-2.2KW新型双刀切割排污水泵一台、50ZW10-20-2.2KW直联式自吸排污水泵一台、400*200*500mm不锈钢电箱一个，认定已</p>	8.93

7		<p>13553525955</p>	<p>按计划完成。</p> <p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为 10.3m、11m、10.3m、11m，池深 3.5m，池内体积约 239.31m³。新建污水集水池一个，认定四条边长都是 2.4m，池深 3.0m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 4.7m、5.9m、4.7m、5.9m，墙高 1.15m，墙厚 0.18m，棚柱高 1.44m。新建出水池一个，认定四条边长依图顺时针为 1.44m、1.28m、1.44m（与集水池共边）、1.28m，池深 2.2m。竣工图氧化池认定 1.5m 高通透铁丝网栏杆总长度为 47.6m、集水池和出水池不锈钢围栏 1.2m 高长 10.2m。购置 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、Y-100-4/BLD2-29-3 搅拌机一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸排污泵一台、400*200*500mm 不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。</p>	11.15
---	---	--------------------	---	-------

