

2018 年度中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（二批次）验收公示表





序号	养殖场名称 粪污处理专业机构名称	养殖场地址	项目负责人电话	建设内容验收情况	拟奖补资金(万元)
1	远卓猪场 (李远)	北坡镇 老周村	13030189300	<p>新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为 30m、11m、30m、11m，池深 4.5m，池内体积约 1021.46m³。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为 28m、15m、28m、15m，池深 4.5m，池内体积约 1408.24m³。新建集水池一个，认定四条边长依图顺时针为 9.5m、5m、9.5m、5m，池深 3m。新建粪污收集平台一间，认定完成七边墙长依图顺时针为 10.83m、6.7m、5.2m、9.5m、5.28m、5.46m、10.83m，墙高 1.0m，墙厚 0.12m，棚柱高 1.2m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是 1.1m，深度 0.8m。竣工图标注铁丝网，认定 1.8 米高通透铁丝网栏杆总长度为 144m，集水池砌砖围墙 9.5m（与收平台共边）、5.2m（与收平台共边）、9.5m、5.2m（与收平台共边）。购置安装污水处理设备一台、斜筛式固液分离机一台、WQ10-11-1.5KW 三相污水污物潜水电泵一台、水泵切割污水泵 2.2KW 一台、不锈钢配电箱一个、铝板安全警示标牌 2 块，认定已按计划完成。</p>	38.4122



2	翟荣春猪场	北城镇 东边村 13536385897	<p>新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为23.5m、12.6m、23.5m、12.6m，池深4.5m，池内体积约934.29m³。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为22m、12.5m、22m、12.5m，池深4.5m，池内体积约859.34m³。新建圆台体污水集水池一个，认定圆台上面积直径为1.5m、1.1m，下圆直径为7.35m、3.35m，池深4.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为10m、9m、10m、9m，墙高1.2m，墙厚0.17m，棚柱高1.03m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是1.1m，深度1.0m。购置沉砂处理设备一台、斜筛式固液分离机一台、WQ10-11-1.5KW三相污水潜水泵两台、水泵切割污水泵2.2KW一台、不锈钢电箱一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p>	26.7212
3	何国华猪场	北坡镇 老曾村 13729154343	<p>新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为20m、13.5m、20m、13.5m，池深4.5m，池内体积约850.42m³。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为21m、10.8m、21m、10.8m，池深4.5m，池内体积约669.62m³。新建圆台体污水集水池一个，认定上圆直径为7m、7.6m，下圆直径为1.75m、1.15m，池深4.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为29m、4.5m、29.5m、4.5m，墙高1.0m，墙厚0.12m，棚柱高1.7m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是1.1m，深度1.0m。购置安装污水处理设备一台、斜筛式固液分离机一台、WQ10-11-1.5KW三相污水潜水泵两台、水泵切割污水泵2.2KW一台、不锈钢电箱一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p>	26.2934

4	 <p>遂溪县北坡农场 宇路养殖塘</p>	<p>广东省遂溪县北坡镇赵屋村</p> <p>13702698229</p>	<p>新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为24.5m、14.5m、24.5m、14.5m，池深4.5m，池内体积约1166.32m³。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为22.5m、11.5m、22.5m、11.5m，池深4.5m，池内体积约791.02m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为24.3m、10m、24.3m、10m，池深4.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为34.3m、3.0m、34.3m、3.0m，墙高1.03m，墙厚0.12m，棚柱高1.4m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是1.1m，深度1.0m。购置安装污水处理设备一台套、斜筛式固液分离机一台套、WQ10-11-1.5KW三相污水潜水泵两台、水泵切割污水泵2.2KW一台、不锈钢配电箱一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p>	30.4455
5	<p>达福种猪场</p>	<p>广东省遂溪县北坡镇赵屋村泥鳅村</p> <p>13600373313</p>	<p>新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为23.5m、10.8m、23.5m、10.8m，池深4.5m，池内体积约763.56m³。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为23.5m、12m、23.5m、12m，池深4.5m，池内体积约877.5m³。新建圆台体污水集水池一个，认定完成上圆直径为10.5m，下圆直径为2.85m，池深3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为10m、15.88m、10m、20.22m，墙高1.2m，墙厚0.12m，棚柱高1.2m。购置安装污水处理设备一台套、斜筛式固液分离机一台套、WQ10-11-1.5KW三相污水潜水泵两台、水泵切割污水泵2.2KW一台、不锈钢配电箱一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是1.1m，深度1.0m。</p>	29.4736

6	 <p>王敏养猪场</p>	<p>13542943091</p> <p>广东省鹤山县委鹤门村</p>	<p>新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为17m、14m、17m、14m，池深4.5m，池内体积约737.77m³。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为14.5m、19m、14.5m、19m，池深4.5m，池内体积约875.8m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为8.5m、11.5m、8.5m、11.5m，池深2.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为7.55m、10.25m、9m、10.4m，墙高1.1m，墙厚0.12m，棚柱高1.1m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是1.1m，深度1.0m。购置安装污水处理设备一台、斜筛式固液分离机一台套、WQ10-11-1.5KW三相污水污物泵一台、斜筛式固液分离机一台套、水泵切割污水箱一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p> <p>28.4833</p>
7	<p>杨强猪场</p>	<p>13414936588</p> <p>北坡镇上塘村委会寮村</p>	<p>新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为20m、13m、20m、13m，池深4.5m，池内体积约811.21m³。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为19m、12m、19m、12m，池深4.5m，池内体积约691.22m³。新建圆台体污水集水池一个，认定上圆直径为8.1m、9.1m，下圆直径为2.25m、2.85m，池深4.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为15m、7m、17.1m、7m，墙高1.2m（其中11.5m长砖墙高为0.7m），墙厚0.12m，棚柱高0.9m。新建沉砂池一座，认定完成四条边长都为1.1m，深度1.0m。购置安装污水处理设备一台套、斜筛式固液分离机一台套、WQ10-11-1.5KW三相污水污物泵两台、水泵切割污水箱一个、铝板安全警示牌2块，认定已按计划完成。</p> <p>25.7903</p>



8	邹延强猪场	省县镇村架村 东溪坡岭会湾 遂北架委罗	15816038968 新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为13.3m、10.5m、13.3m、10.5m，池深4.6m，池内体积约447.69m ³ 。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为17.5m、10.5m、17.5m、10.5m，池深4.6m，池内体积约611.0m ³ 。新建集水池一个，认定四条边长依图顺时针为2.4m、2.5m、2.4m、2.5m，池深3m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为8.1m、6.1m、8.1m、6.1m，墙高1.15m，墙厚0.18m，棚柱高2.35m。新建进水池一个，认定完成四条边长分别是1.1m、2.4m、1.1m、2.4m（与集水池共边），深度2.1m。认定氧化池和沼气池不锈钢栏杆尺寸为1.1m高总长41.5m、集水池和出水池镀锌钢管栏杆尺寸为1.2m高总长9.5m。购置Y-100L2-4斜筛式固液分离机一台、YE2 100L1-4D三相异步电动机一台、WQD10-14-0.75单相污水污物潜水泵一台、50GW15-25-2.2排水泵一台、不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。	19.5584
9	遂溪县北坡庞土保养猪场	省县镇村架村 东溪坡岭会湾 遂北架委罗	13434654126 新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为8m、12.5m、8m、12.5m，池深4.5m，池内体积约242.13m ³ 。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为13m、11m、13m、11m，池深3.7m，池内体积约323.45m ³ 。新建圆台体污水集水池一个，认定圆上面积直径为9.3m、8.7m，下圆直径为3.45m、2.85m，池深4.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成六边墙长顺时针为3.8m、4.8m、6.7m、5.85m、13.7m、5.6m，墙高0.95m，墙厚0.12m，棚柱高1.5m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是1.1m、1.15m、1.1m、1.15m，深度1.0m。购置斜筛式固液分离机一台套、WQ10-11-1.5KW三相污水污物潜水泵两台、水泵切割污水泵2.2KW一台、不锈钢电箱一个、铝板安全警示标牌2块，认定已按计划完成。	17.9278



10	遂溪县北坡 邓东猪场	广东省遂溪县北坡塘会上委会东边村 17875581389	新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为 8.5m、8.3m、8.5m、8.3m，池深 4.5m，池内体积约 157.08m ³ 。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为 9m、9m、9m、9m，池深 3.6m，池内体积约 189.54m ³ 。新建圆台体污水集水池一个，认定上圆直径为 4.6m，下圆直径为 0.9m，池深 2.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 4.7m、8.5m、4.7m、8.5m，墙高 1.2m，墙厚 0.16m，棚柱高 1.5m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是 1.1m，深度 1.0m。购置斜筛式固液分离机一台套、WQ10-11-1.5KW 三相污水污物潜水电泵两台、水泵切割污水泵 2.2KW 一台、不锈钢电箱一个、铝板安全警示牌 2 块，认定已按计划完成。	17.1023
11	韩日保猪场 北坡塘会上委会村 黄村	1353110173 1	新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为 24m、22m、24m、22m，池深 4.5m，池内体积约 1860.78m ³ 。新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为 27m、23m、27m、23m，池深 4.5m，池内体积约 2230.56m ³ 。新建圆台体污水集水池一个，认定上圆直径为 8m，下圆直径为 1.7m，池深 4.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 6.2m、15m、6.2m、15.35m，墙高 1.15m，墙厚 0.12m，棚柱高 1.05m。新建沉砂池一座，认定完成四边墙长都是 1.1m，深度 1.0m。购置斜筛式固液分离机一台套、WQ10-11-1.5KW 三相污水污物潜水电泵两台、水泵切割污水泵 2.2KW 一台、不锈钢电箱一个、铝板安全警示牌 2 块，认定已按计划完成。	29.4582

